

OGGETTO: PSR 2007–2013 – MISURA 125 – AZIONE B – OPERE SECONDARIE SOVRAZIENDALI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE EFFICIENTE DELLE RISORSE IDRICHE AD USO IRRIGUO – INTERVENTI NEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI DI POZZO CASSERO, RADDUSA E VALLE DELL'ACATE -

CRONOGRAMMA DEI LAVORI

Importo a base d'asta	€	1.546.904,85
-----------------------	---	--------------

Produzione ottimale media prevista	€	224.200,00
------------------------------------	---	------------

Condizioni climatiche normali, coefficiente;	A2 (1.54)
--	-----------

Numero dei mesi N=	12
--------------------	----

Impianto del cantiere = mesi 1;

Durata presunta del lavoro N =	255 giorni
--------------------------------	------------

Si ipotizza la consegna il giorno	19/03/2012
-----------------------------------	------------

L'inizio effettivo dei lavori si prevede il giorno	02/04/2012
--	------------

Il termine contrattuale dei lavori è dunque il giorno	29/03/2013
---	------------

Posto pari ad 1 la produzione ottimale mensile, si prevede che le variazioni nei singoli mesi possano oscillare dal 15% al 90% così come segue:

Gennaio, Febbraio e Dicembre = 0,15;

Marzo e Novembre = 0,75;

Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Settembre e Ottobre = 0,90

Agosto = 0,45

Gli importi mensili, gli importi progressivi sono riportati nella tabella allegata:

	Data		Percentuale produzione	Importo Parziale	Importo Totale
Consegna lavori	19/03/2012				
Inizio lavori	02/04/2012				
Avvio cantiere	1	aprile 2012	Produtz. nulla		
	2	maggio 2012	0,90	€ 201.780,00	€ 201.780,00
	3	giugno 2012	0,9	€ 201.780,00	€ 403.560,00
	4	luglio 2012	0,9	€ 201.780,00	€ 605.340,00
	5	agosto 2012	0,45	€ 100.890,00	€ 706.230,00
	6	settembre 2012	0,9	€ 201.780,00	€ 908.010,00
	7	ottobre 2012	0,9	€ 201.780,00	€ 1.109.790,00
	8	novembre 2012	0,75	€ 168.150,00	€ 1.277.940,00
	9	dicembre 2012	0,15	€ 33.630,00	€ 1.311.570,00
	10	gennaio 2013	0,15	€ 33.630,00	€ 1.345.200,00
	11	febbraio 2013	0,15	€ 33.630,00	€ 1.378.830,00
	12	marzo 2013	0,75	€ 168.074,85	€ 1.546.904,85
Ultimazione lavori	29/03/2013				

TOTALE € 1.546.904,85

N.B. Il presente programma dei lavori sarà rielaborato in base all'effettiva consegna dei lavori.